

Terza settimana

Conclusi i lavori per la messa in opera delle tubature elettriche ,idriche e drenaggio sono in corso i lavori per la realizzazione dei muretti periferici e le aree dove saranno reimpiantati la statua di Padre Pio e la lapide ai caduti.

Proseguono spediti i lavori all'esterno del Santuario. Finiti i lavori di scavo e quelli relativi all'asportazione del lastricato, sono al momento in costruzione i muretti per le recinzioni mentre i percorsi e l'area del sagrato sono state livellate in calcestruzzo e successivamente pavimentate con lastre di pietra .

Trascorsa la seconda settimana e conclusa ,pertanto , la seconda fase, è in atto con l'inizio di questa settimana i lavori che interessano il completamento dell'impianto elettrico e quello di irrigazione. Dovrebbero essere finite anche le opere relative alla fontana e la piantumazione o spostamento di alcune alberature nonché la messa in opera del verde..



opera di progetto per la stele sulla quale saranno poste due corone


Sagrato

Scritto da Administrator

Martedì 26 Maggio 2015 19:52 - Ultimo aggiornamento Martedì 26 Maggio 2015 21:28



i coniugi Moio ,in partenza per Ambler (usa). Percorrendo il viale , il desiderio forte



...di fermarsi per un saluto e una preghiera alla Madonna. Saluti a quelli di Ambler



Sagrato

Scritto da Administrator

Martedì 26 Maggio 2015 19:52 - Ultimo aggiornamento Martedì 26 Maggio 2015 21:28

